Учётный номер:
28210061000200688043
от 08.09.2021 г

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением МЧС России
от 03.09.2021 № 777

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Амурской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

675000, г. Благовещенск, Амурской области, ул. Пионерская, 47, тел. 52-21-83

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Райчихинск, пгт. Прогресс и Михайловскому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

676770, г. Райчихинск Амурской области, ул. Милицеская, 1.
тел: 8(4164) 722-112, email: gpn_ray@mail.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 11/2

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Государственнному профессиональному образовательному автономному учреждению Амурской области «Райчихинский индустриальный техникум» (ГПОАУ АО РИТ)

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора города Райчихинск, пгт. Прогресс и Михайловского района по пожарному надзору № 11 от «08» сентября 2021 года в период с «14» сентября 2021 г. по «24» сентября 2021 г.

старшим инспектором ОНДиПР по г. Райчихинск, пгт. Прогресс и Михайловскому району Храмцовой Геляной Андреевной лейтенантом внутренней службы, дознавателем ОНДиПР по г. Райчихинск, пгт. Прогресс и Михайловскому району Тулиновым Александром Олеговичем лейтенантом внутренней службы

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена внеплановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: заместитель директора по административно хозяйственной работе Анищенко Владимир Георгиевич.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
Главный учебный корпус г. Райчихинск ул. Пионерская, 31				
1.	Для отделки стен на путях эвакуации в холле и коридоре первого этажа применяются горючие материалы с несоответствующими характеристиками пожарной опасности (стеновые панели).	п. 6.25* СНиП 21-01-97*; ст. 53, ст. 89, ст. 134 ФЗ 123-ФЗ от 22.07.2008, таблица 3, 28 приложения к ФЗ	1.02.2022	
2.	Во всех помещениях, оборудованных системой пожарной сигнализации, установлено по два аналоговых пожарных извещателя при необходимости не менее трёх.	п. 14.3 СП 5.13130.2009	1.02.2022	
3.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности здания сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты не обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.	п. 54 ППР в РФ	1.02.2022	

4.	Не обеспечена прокладка проводов и кабелей соединительных линий системы оповещения и управления эвакуацией в случае пожара (СОУЭ) в строительных конструкциях, коробах, каналах из негорючих материалов или иных материалов, при использовании которых должно выполняться требование: время до отказа работы соединительных линий СОУЭ превышает время эвакуации людей из здания.	п. 3.9. НПБ 104-03 п. 7 ст. 84 123-ФЗ от 22.07.2008	1.02.2022	
Учебный корпус № 1 г. Райчихинск ул. Пионерская				
5.	Во всех помещениях, оборудованных системой пожарной сигнализации, установлено по два аналоговых пожарных извещателя при необходимости не менее трёх.	п. 14.3 СП 5.13130.2009	1.02.2022	
6.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности здания сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты не обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.	п. 54 ППР в РФ	1.02.2022	
7.	Не обеспечена прокладка проводов и кабелей соединительных линий СОУЭ в строительных конструкциях, коробах, каналах из негорючих материалов или иных материалов, при использовании которых должно выполняться требование: время до отказа работы соединительных линий СОУЭ превышает время эвакуации людей из здания.	п. 3.9. НПБ 104-03 п. 7 ст. 84 123-ФЗ от 22.07.2008	1.02.2022	
8.	Для отделки стен на путях эвакуации в актовом зале применяются горючие материалы с несоответствующими характеристиками пожарной опасности (ткань).	п. 6.25* СНиП 21-01-97* ст. 53, ст. 89, ст. 134 ФЗ 123-ФЗ от 22.07.2008, таблица 3, 28 приложения к ФЗ;	1.02.2022	
9.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности здания сверх	п. 54 ППР в РФ	1.02.2022	

	срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты не обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.			
10.	Во всех помещениях, оборудованных системой пожарной сигнализации, установлено по два аналоговых пожарных извещателя при необходимости не менее трёх.	п. 14.3 СП 5.13130.2009	1.02.2022	
11.	Не обеспечена прокладка проводов и кабелей соединительных линий СОУЭ в строительных конструкциях, коробах, каналах из негорючих материалов или иных материалов, при использовании которых должно выполняться требование: время до отказа работы соединительных линий СОУЭ превышает время эвакуации людей из здания.	п. 3.9. НПБ 104-03 п. 7 ст. 84 123-ФЗ от 22.07.2008	1.02.2022	
Учебный корпус № 4 (автолаборатория) г. Райчихинск ул. Пионерская				
12.	Учебные помещения, расположенные в южной части здания, не защищены АУПС.	п.п. 4, 14 НПБ 110-03 Приложение А СП 5.13130.2009	1.02.2022	
13.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности здания сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты не обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.	п. 54 ППР в РФ	1.02.2022	
14.	Во всех помещениях, оборудованных системой пожарной сигнализации, установлено по два аналоговых пожарных извещателя при необходимо-	п. 14.3 СП 5.13130.2009	1.02.2022	

	сти не менее трёх.			
15.	Учебные помещения, расположенные в южной части здания, не оборудованы системой (установкой) оповещения людей о пожаре.	таблица 2 НПБ 104-03 СП 3.13130.2009 Таблица 2.	1.02.2022	
16.	Не обеспечена прокладка проводов и кабелей соединительных линий СОУЭ в строительных конструкциях, коробах, каналах из негорючих материалов или иных материалов, при использовании которых должно выполняться требование: время до отказа работы соединительных линий СОУЭ превышает время эвакуации людей из здания.	п. 3.9 НПБ 104-03 п. 7 ст. 84 123-ФЗ от 22.07.2008	1.02.2022	
Учебный корпус № 5 (спортзал) г. Райчихинск ул. Пионерская				
17.	Не обеспечена прокладка проводов и кабелей соединительных линий СОУЭ в строительных конструкциях, коробах, каналах из негорючих материалов или иных материалов, при использовании которых должно выполняться требование: время до отказа работы соединительных линий СОУЭ превышает время эвакуации людей из здания.	п. 3.9 НПБ 104-03 п. 7 ст. 84 123-ФЗ от 22.07.2008	1.02.2022	
18.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности здания сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты не обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.	п. 54 ППР в РФ	1.02.2022	
19.	Во всех помещениях, оборудованных системой пожарной сигнализации, установлено по два аналоговых пожарных извещателя при необходимости не менее трёх.	п. 14.3 СП 5.13130.2009	1.02.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

И.о.директора ГПОАУ РИТ Балбалин А.Н.
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя)

(подпись)

Государственный инспектор г. Райчихинска, пгт. Прогресс и Михайловскому району по пожарному надзору Храмцова Г.А.
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

(подпись)

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР ПО г. РАЙЧИХИНСКУ ПО ПОЖАРНОМУ НАДЗОРУ
3

Учётный номер:
28210061000200688177
от 08.09.2021 г.

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением МЧС России
от 03.09.2021 № 777

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Амурской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

675000, г. Благовещенск, Амурской области, ул. Пионерская, 47, тел. 52-21-83

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Райчихинск, пгт. Прогресс и Михайловскому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

676770, г. Райчихинск Амурской области, ул. Милицейская, 1.
тел: 8(4164) 722-112, email: gpn_ray@mail.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 12/2

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Государственнному профессиональному образовательному автономному учреждению Амурской области «Райчихинский индустриальный техникум» (ГПОАУ АО РИТ).

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора города Райчихинск, пгт. Прогресс и Михайловского района по пожарному надзору № 12 от «08» сентября 2021 года в период с «14» сентября 2021 г. по «24» сентября 2021 г.

старшим инспектором ОНДиПР по г. Райчихинск, пгт. Прогресс и Михайловскому району Храмцовой Геляной Андреевной лейтенантом внутренней службы, дознавателем ОНДиПР по г. Райчихинск, пгт. Прогресс и Михайловскому району Тулиновым Александром Олеговичем лейтенантом внутренней службы

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена внеплановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: заместитель директора по административно хозяйственной работе Анищенко Владимир Георгиевич.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	1-й, 2-й, 3-й, 4-й этажи здания класса функциональной пожарной опасности Ф 1.2 (общежития) имеют по одному эвакуационному выходу, при числе требуемых не менее двух.	п. 6.13* СНиП 21-01-97*; п. 4.2.9 СП 1.13130.2020	1.10.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

И.о.директора ГПОАУ РИТ Балбалин А.Н.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя)

(подпись)

Государственный инспектор г. Райчихинска, пгт. Прогресс и Михайловскому району по пожарному надзору Храмцова Г.А.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

(подпись)

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР ПО г. РАЙЧИХИНСКУ ПО ПОЖАРНОМУ НАДЗОРУ

Учётный номер:
28210061000200689163
от 08.09.2021 г.

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением МЧС России
от 03.09.2021 № 777

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Амурской области
(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

675000, г. Благовещенск, Амурской области, ул. Пионерская, 47, тел. 52-21-83
(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Райчихинск, пгт. Прогресс и Михайловскому району
(наименование органа государственного пожарного надзора)

676770, г. Райчихинск Амурской области, ул. Милицеская, 1.
тел: 8(4164) 722-112, email: gpn_ray@mail.ru
(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 13/2

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Государственнному профессиональному образовательному автономному учреждению Амурской области «Райчихинский индустриальный техникум» (ГПОАУ АО РИТ).
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора города Райчихинск, пгт. Прогресс и Михайловского района по пожарному надзору № 13 от «08» сентября 2021 года в период с «14» сентября 2021 г. по «24» сентября 2021 г.

старшим инспектором ОНДиПР по г. Райчихинск, пгт. Прогресс и Михайловскому району Храмцовой Геляной Андреевной лейтенантом внутренней службы, дознавателем ОНДиПР по г. Райчихинск, пгт. Прогресс и Михайловскому району Тулиновым Александром Олеговичем лейтенантом внутренней службы

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена внеплановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: заместитель директора по административно хозяйственной работе Анищенко Владимир Георгиевич.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	Предел огнестойкости заполнения проёма в противопожарной преграде, разделяющей помещения различных классов функциональной пожарной опасности (производственные помещения класса Ф 5.1 и помещения профессиональной образовательной организации класса Ф 4.1) не соответствует предъявляемым требованиям.	ст. 88 ФЗ 123-ФЗ от 22.07.2008	1.10.2022	
2.	На объекте отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объектов.	п. 54 ППР в РФ	1.10.2022	
3.	Во всех помещениях, оборудованных системой пожарной сигнализации, установлено по два аналоговых пожарных извещателя при необходимости не менее трёх.	п. 14.3 СП 5.13130.2009	1.10.2022	
4.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности здания сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о воз-	п. 54 ППР в РФ	1.10.2022	

	можности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты не обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.			
5.	Не обеспечена прокладка проводов и кабелей соединительных линий СОУЭ на третьем этаже учебного корпуса в строительных конструкциях, коробах, каналах из негорючих материалов или иных материалов, при использовании которых должно выполняться требование: время до отказа работы соединительных линий СОУЭ превышает время эвакуации из здания.	п. 3.9. НПБ 104-03; п. 7 ст. 84 123-ФЗ от 22.07.2008	1.10.2022	
6.	Не обеспечена прокладка проводов и кабелей соединительных линий СОУЭ в мастерских в строительных конструкциях, коробах, каналах из негорючих материалов или иных материалов, при использовании которых должно выполняться требование: время до отказа работы соединительных линий СОУЭ превышает время эвакуации из здания.	п. 3.9. НПБ 104-03; п. 7 ст. 84 123-ФЗ от 22.07.2008	1.10.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

И.о.директора ГПОАУ РИТ Балбалин А.Н
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя)

(подпись)

Государственный инспектор г. Райчихинска, пгт. Прогресс и Михайловскому району по пожарному надзору Храмцова Г.А.
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

(подпись)

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР ПО РАЙЧИХИНСКУ ПО ПОЖАРНОМУ НАДЗОРУ
3